

1. OCJENA RAVNATELJA

U sažetku može se reći da je ocjena rada i poslovanja Županijske lučke uprave Rovinj – Autorita portuale regionale di Rovigno uspješna. Na ukupne primitke manjim dijelom utječu prihodi iz proračuna Županije, ali se vidi konstantan rast. Ukupni prihodi ostvareni su u 2024. godini u iznosu od 1.257.113,51 €, a ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.646.422,11 €. Plan rada je ostvaren u velikom dijelu.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

RADNO MJESTO	BROJ IZVRŠITELJA	SISTEMATIZIRANO (01.01.)	POPUNJENO (01.01.)	SISTEMATIZIRANO (31.12.)	POPUNJENO (31.12.)
Ravnatelj	1	x	x	1	1
Pomoćnik ravnatelja	1	x		1	/
Voditelj službe tehničkih poslova	1	x	x	1	1
Voditelj službe financijsko-računovodstvenih poslova	1	x		1	/
Voditelj službe lučkog redarstva	1	x		1	1
Voditelj istezališta	1	x	x	1	1
Tajnik - referent	2	x	x	2	2
Voditelj luke / lučkog područja	4	x		4	3
Nadzornik luke	8	x	x	8	5
Lučki redar	6	x	x	6	3

3. REALIZACIJA NEPOSREDNIH ZADATAKA/OCJENA PROVEDENIH PLANIRANIH AKTIVNOSTI

CILJ / ZADATAK

A.	
1. Izrada Glavnog projekta Južne gradske luke	Djelomično realizirano (u fazi ishodaenja građevinskih dozvola)
2. Izrada projektne dokumentacije Ribarske luke LOJP Valdbora	Idejno rješenje i izrada projektne dokumentacije u tijeku
3. Izrada projektne dokumentacije mola na sjevernom dijelu o. Sveti Ivan	Realizirano
4. Izrada projektne dokumentacije za komunalnu lučicu u uvai Veštar	Idejno rješenje i izrada projektne dokumentacije u tijeku
5. Sanacija lučkog područja Škaraba	Realizirano
B.	
1. Popis opreme na skladištu	Realizirano
2. Ocjena ponuđenih varijanti rješenja zaštite	Realizirano
3. Prihvaćanje konačnog rješenja	Realizirano
4. Opremiti luku sa zaštitnim napravama	Realizirano
C.	
1. Opis radova i potrebnih količina materijala	Realizirano
2. Slanje poziva na dostavu ponuda	Realizirano
3. Izbor najpovoljnije ponude	Realizirano
4. Ugovaranje poslova sanacije	Realizirano
5. Praćenje izvršenja ugovora	Realizirano
D.	
Saniranje oštećene lučke podgradnje	

Uređenje lučke infrastrukture (Sanacija oštećenja mola i plataa u tijeku)	1. Opis radova i potrebnih količina materijala	Realizirano
	2. Slanje poziva na dostavu ponuda	Realizirano
	3. Izbor najpovoljnije ponude	Realizirano
	4. Ugovaranje poslova sanacije	Realizirano
	5. Praćenje izvršenja ugovora	Realizirano
E.		
Elektroenergetske instalacije	1. Opis radova i potrebnih količina materijala	Realizirano
	2. Ugovaranje poslova postavljanja	Realizirano
	3. Kontrola izvršenih radova	Realizirano
	4. Projektiranje povećanje snage i broja priključnih mjesta u luci Rovinj-Rovigno	Realizirano
F.		
Tisak promotivnog materijala	1. Promotivni materijal, tisak brošura	Odgodeno
G.		
Tisak edukativnog materijala	1. Tisak edukativnog materijala	Odgodeno
H.		
Održavanje i uređenje komunalnih vezova (Južna luka)	1. Opis radova i potrebnih količina materijala	Realizirano
	2. Nabava materijala	Realizirano
	3. Ugovaranje radova	Realizirano
	4. Kontrola izvršenih radova	Realizirano

4. REALIZACIJA POSTAVLJENIH CILJEVA

	CILJ	Ocjena	OBRAZLOŽENJE
A	Projekt Južne gradske luke	DJELOMIČNO REALIZIRANO	Priprema i prijava projekta na natječaj za sufinanciranje Osigurana financijska sredstva za realizaciju projekta izgradnje Sjevernog lukobrana
B	Planski opremiti luku sa zaštitnim napravama u slučaju havarije (broda u luci) ili bilo kakve druge ekološke katastrofe	REALIZIRANO	Nabavljeni disperzant, apsorbirajući materijal i ostala zaštitna sredstva, postavljeni vatrogasni aparati u svim lukama
C	Saniranje oštećenih dijelova lučke podgradnje.	REALIZIRANO	Sanacija mola i platoa na Škarabi
D	Uređenje i sanacija lučke podgradnje i nadgradnje.	REALIZIRANO	Zamjena oštećene privezišne opreme - polera, inox alki, lanaca te ronilački radovi na vezovima
E	Elektroenergetske instalacije	REALIZIRANO	Zamjena ormarića za opskrbu plovila strujom i vodom na Crvenom otoku, Škveru, sjevernoj luci Valdibora te južnoj luci
F	Afirmiranje Rovinja i rovinske luke kao odredište brodova na kružnim putovanjima.	REALIZIRANO	Promovirana je luka Rovinj putem internet stranica, sudjelovanje na sajmovima, konferencijama i uspostavom kontakta sa pomorskim agentima
G	Sprovođenje Plana gospodarenja otpada sa brodova	REALIZIRANO	Sudjelovanje se u ekološkim akcijama te pratilo iskrcaj otpada s brodova, izrada plana provedbe aktivnosti privata ribolovnog otpada koji sadrži plastiku
H	Investicijsko održavanje – „Škvera“	REALIZIRANO	Uklanjanje dotrajalog karela za izvlačenja brodova

5. NEPLANIRANE, A REALIZIRANE AKTIVNOSTI

	AKTIVNOSTI	OCJENA	OBRAZLOŽENJE
A	Postavljanje polera, inox alki i sanacija postojećih priveznih naprava	REALIZIRANO	Zamjena dotrajalih i postavljanje novih anela i polera
B	Popravlak kamera i postavljanje novih u lučkom području	REALIZIRANO	Popravlak i proširenje sustava video nadzora
C	Nabava i ugradnja novog sustava za pristup vozila iskrcajnom mjestu Valdibora	REALIZIRANO	Korisnicima iskrcajnog mjesta u luci Valdibora omogućen je pristup pozivom
D	Sanacija školjere na Velikom molu	REALIZIRANO	Nakon oštećenja u nevremenu u dohrana školjere na Velikom molu
E	Izrada geodetskog elaborata za dio Južne luke	REALIZIRANO	Izrada geodetskog elaborata - uknjižba lučkog područja - pomorskog dobra - Južna luka, Obala V. Nazora, Obala A. Negri
F	Nabava i popravlak elektro ormarića u lukama te instalacija	REALIZIRANO	Zamjena ormarića za opskrbu plovila strujom i vodom na Crvenom otoku, Škveru, sjevernoj luci Valdibora te južnoj luci
G	Građevinski radovi na obalnoj infrastrukturi	REALIZIRANO	Sanacija nakon nevremena dijela obale A. Negri i Velikog mola (školjera)

6. OCJENA FINACIJSKOG POSLOVANJA - PO PROGRAMIMA I AKTIVNOSTIMA

ZA USTANOVE:

- Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima u izvještajnoj godini (PR-RAS)
- Bilanca na 31. prosinca izvještajne godine
- Izjava o fiskalnoj odgovornosti
- Odluka upravnog vijeća o prihvatanju godišnjeg izvještaja o radu

7. ZAKLJUČAK / REZIME

Temeljem ostvarenih fizičkih i financijskih pokazatelja moguće je 2024. g. ocijeniti kao godinu u kojoj su postignuti očekivani rezultati.

U dijelu brodskog i putničkog prometa ostvaruje se:

- putnički promet prema rovinjskim otocima Crveni otok i Katarina dostigao je veličine koje se već 4 godine u globalu ponavljaju – cca 250.000 putnika
- putnički međunarodni promet prema Italiji – Cesenatico i Venecija zabilježeno je 18.058 putnika.
- za domaći izletnički turistički promet procjenjuje se da je ostvareno oko 150.000 – 160.000 putnika.
- što se tiče prihvata mega – jahti, u 2024. g manji je broj u odnosu na 2023.g. te iznosi 148 jahte
- što se tiče cruisera u 2024.g. zabilježeno je povećanje u odnosu na 2023.g. u luku je uplovilo 98 cruisera u međunarodnoj plovidbi, ali s manjim brojem putnika – 14.865 putnika u međunarodnom portetu dok je u domaćoj plovidbi uplovilo 40 cruisera.
- S aspekta prometa moguće je zaključiti da je luka Rovinja vrlo frekventna, dok su međunarodni linijski promet i nautički turizam u 2024. godini bilježili pad; cruising turizam bilježi rast u odnosu na prethodne dvije godine.

U okviru investicija i održavanja, ove su godine sanirana značajna podvodna i horizontalna oštećenja lučke podgradnje te su započete aktivnosti za realizaciju projekta Sjevernog lukobrana.

KLASA: 342-01/23-01/1

UR.BROJ: 2163/15-01-25-16

U Rovinju, 31.03.2025.

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ROVINJU

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog

Marčelo Mohorčević

